

Preberajúca organizácia názov a sídlo Združenie obcí v povodí rieky Moravy so sídlom Malé Leváre	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby)	Číslo zápisu 1/2004		
Dátum začatia Preberacieho konania 30.09.2004	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) Waste watwr disposal system of the basin of the River Morava Contrakt SR 0113.02 – Studienka			
<p>Popis Kanalizácia je vybudovaná ako gravitačná z rúr PVC DN 300 korugovaných. Rúry sú položené do pieskového lôžka. Obsyp potrubia je prehodenou sypaninou. V štátnej komunikácii je obsyp potrubia štrkopieskom. Zásyp rýh je výkopovou zeminou a št. komunikácií je kamenivom. Povrchová úprava št. komunikácie je asfaltobetóno na šírku jazdného pruhi. Miestne komunikácie nad kanalizačnou rýhou sú vyspravené podkladným kamenivom a vyfrezovaným asfaltom zhutneným. Kanalizačné šachty sú prefabrikované. Šachtové skruže sú opatrené stupačkami poplastovanými. Dno kanalizačnej rýhy v miestach výskytu spodnej vody je stabilizované podkladom z drveného kameniva. Kanalizácia je zaustená do objektu ČOV, ktorý pozostáva z viacerých objektov. Je vybudovaných 2746 bm kanalizácie a 69 ks kanalizačných šachtí. Prívod el. energie je riešený prípojkou NN podľa PD. V areáli ČOV sú zhotovené spevnené plochy, oplatenie, terénne a sadové úpravy. Z ČOV je vybudované výtlačné potrubie so zaustením do recipientu. Potrubie je PVC DN 100 tlakové v celkovej dl. 510 bm. Na potrubí je upevnený vyhľadavací vodič. Zásyp rýhy je vyťaženou zeminou.</p> <p>Hlavným objektom ČOV je Objekt biologického čistenia a strojovňa. Objekt je monolitický z vodostavebného betónu zhotovený podľa PD. Objekt má zhotovené rozvody el. inštalácie a bleskozvod. Súčasťou objektov Čov je aj dodávky technologického zariadenia podľa PD.</p>				
Kapacita získané výstavbou: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Stavebná časť: SO 10 – kanalizácia SO 12.01 - lapač piesku SO 12.02 - vstupná ČS a prijímacia nádrž fekálií SO 12.03 - objekt biologického čistenia a strojovňa SO 12.04 - prepojovacie potrubia SO 12.05 - cesty a spevnené plochy SO 12.06 - užitková voda SO 12.07 - prípojka nn pre ČOV SO 12.08 - rozvody slaboprádu SO 12.09 - oplatenie SO 12.10 - terénne a sadové úpravy SO 12.11 - výtlačné potrubie </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> b) ostatné budovy a stavby (vč. liniových) Technologická časť ČOV PS 01 – vstupná čerp. stanica – STČ PS 02 - objekt biologického čistenia – STČ PS 03 - kalové hospodárstvo – STČ PS 04 - vonkajšie silnoprádové kablové rozvody PS 05 - ASRTP </td> </tr> </table>			Stavebná časť: SO 10 – kanalizácia SO 12.01 - lapač piesku SO 12.02 - vstupná ČS a prijímacia nádrž fekálií SO 12.03 - objekt biologického čistenia a strojovňa SO 12.04 - prepojovacie potrubia SO 12.05 - cesty a spevnené plochy SO 12.06 - užitková voda SO 12.07 - prípojka nn pre ČOV SO 12.08 - rozvody slaboprádu SO 12.09 - oplatenie SO 12.10 - terénne a sadové úpravy SO 12.11 - výtlačné potrubie	b) ostatné budovy a stavby (vč. liniových) Technologická časť ČOV PS 01 – vstupná čerp. stanica – STČ PS 02 - objekt biologického čistenia – STČ PS 03 - kalové hospodárstvo – STČ PS 04 - vonkajšie silnoprádové kablové rozvody PS 05 - ASRTP
Stavebná časť: SO 10 – kanalizácia SO 12.01 - lapač piesku SO 12.02 - vstupná ČS a prijímacia nádrž fekálií SO 12.03 - objekt biologického čistenia a strojovňa SO 12.04 - prepojovacie potrubia SO 12.05 - cesty a spevnené plochy SO 12.06 - užitková voda SO 12.07 - prípojka nn pre ČOV SO 12.08 - rozvody slaboprádu SO 12.09 - oplatenie SO 12.10 - terénne a sadové úpravy SO 12.11 - výtlačné potrubie	b) ostatné budovy a stavby (vč. liniových) Technologická časť ČOV PS 01 – vstupná čerp. stanica – STČ PS 02 - objekt biologického čistenia – STČ PS 03 - kalové hospodárstvo – STČ PS 04 - vonkajšie silnoprádové kablové rozvody PS 05 - ASRTP			
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Emil Žeňuch	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník UNISTAV spol. s r.o. SENICA, Agátová 1321			
Generálny projektant Hydrocoop spol. s r.o. Madáchova 29 Bratislava	Projektant ucelených častí Hydrocoop spol. s r.o. Ing. Peter Sadiv Madáchova 29 Ing. Peter Fuksa Bratislava Ing. Anton Struhár			
Stavebný dozor investora Ing. Peter Slezák				

číslo a názov stavby OBCE V POVODÍ RIEKY MORAVY – KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV SR0113.02		
Stavebné povolenie ŽP-B/2003/01259-Ma, OÚ Malacky odbor ŽP zo dňa 14.02.2003		
Zmluva o dielo CONTRACT SR 0113.02 zo dňa : 28.11.2003 vrátane dodatkov /		
Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo	Dátum skutočného začatia prác	Dátum dokončenia prác podľa ZOD
22.12.2003	12.01.2004	22.10.2004

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky
žiadne
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody
skratenie výtlaku z ČOV. Vid' PD skutočného vyhotovenia
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami
veľmi dobrá
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí
vid'. príloha 2.1.
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd
vid'. príloha 2.1.
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd
nepožaduje sa

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia	
nepožaduje sa	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu	
nepožaduje sa	
Termin úplného vyprázdnenia staveniska	
30.11.2004	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr.dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov.	
žiadne	
ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE	
Projektová dokumentácia upravená podľa skutočného stavu prevedenia	
PD skutočného vyhotovenia odovzdaná podľa jednotlivých objektov	
Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby	
vid'. zoznam odovzdaných dokladov podľa jednotlivých objektov	
Archívne údaje o dokumentácii	
Cena podľa zmluvy o dielo (bez DPH)	401 927,60 EUR
Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka Odpočet nerealizovaných prác- zmena tg. Časti vrátane zľavy	
Cena po odpočítaní zľavy (bez DPH)	401 927,60 EUR

Čiastka pozastavená k začatiu preberacieho konania 20 096,38 EUR /5%/	Ku dňu začatia preberacieho konania boli Vystavené faktúry na čiastku 401 927,60 EUR	Konečnú faktúru na dodávku vystaví zhotoviteľ do vystavená
---	--	--

Záručná lehota (konečný dátum)

29.11.2009

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto zápisu


viď. zoznam

Vyjadrenie účastníkov konania

preberá sa

Dátum skončenia preberacieho konania

30.11.2004



Podpisy



	Mená a priezviská	Funkcie	
Zástupcovia dodávateľa	Ing. E. Žeňuch J. Podešľa	konateľ stavbyvedúci	
Zástupcovia preberajúcej organizácie	Jozef Gajda Milan Pernecký Ing. P. Tydlitát	štatutár združenia štatutár združenia štatutár združenia	
Zástupcovia budúceho užívateľa	Mgr. Zita Kurová	starostka obce	
Ostatní účastníci konania	Ing. Peter Slezák Ing. Peter Fuksa	stav. dozor zast. projektanta	
Rozdeľovník - Investor 3 x - prevádzkovateľ 1 x - zhotoviteľ 1 x			